



5.8. PLAN DE OBRA VALORADO:

PLAN DE OBRA

OBRA:	EDIFICIO CULTURAL
SITUACIÓN:	C/ CALPE, 53. 03725 TEULADA
PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE TEULADA

RELACIÓN DE ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	■	■																																										
02- CIMENTACIONES			■	■	■	■																																						
03- ESTRUCTURAS							■	■	■	■	■	■	■	■																														
04- FACHADAS Y PARTICIONES											■	■	■	■																														
05- CARP, CERRAJ., VIDRIOS Y PROT. SOLARES																	■	■	■																		■	■	■					
06- REMATES Y AYUDAS																																												
07- INSTALACIONES																																					■	■						
08- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN																	■																											
09- CUBIERTAS																																												
10- REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS																																												
11- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO																																												
12- GESTIÓN DE RESIDUOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
13- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
14- SEGURIDAD Y SALUD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
PRESUP. PARCIAL DE EJECUCIÓN MATERIAL	96,306.56				94,033.04				111,644.98				92,873.20				99,054.64				94,561.54				155,705.89				107,959.64				95,328.86				83,105.63				257,404.69			
PRESUP. ACUMULADO DE EJECC. MATERIAL	96,306.56				190,339.60				301,984.59				394,857.79				493,912.42				588,473.96				744,179.85				852,139.49				947,468.36				1,030,573.99				1,287,978.68			